



**SEP**

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Oaxaca  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

# REPORTE DE OBRA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (ABRIL 2019)



**SEP**

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA

Av. Ing. Víctor Bravo Ahuja # 125 esq. Calz. Tecnológico. C.P. 68030. Oaxaca, Oax..

Tel. (951) 5015016, Ext. 262 y 263, e-mail: [jefatura.planeacion@itoaxaca.edu.mx](mailto:jefatura.planeacion@itoaxaca.edu.mx)  
[www.oaxaca.tecnm.mx](http://www.oaxaca.tecnm.mx)



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Oaxaca  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

AVANCE FÍSICO REAL

82 %

AVANCES

AVANCE PROGRAMADO REAL

100 %

AVANCE FINANCIERO

72.17 %

MONTO ESTIMADO

\$20,944,591.11

ESTIMACIONES

MONTO POR ESTIMAR


\$8,076,434.11

MONTO POR AMORTIZAR

\$2,422,930.23

#### CONCLUSIONES

- La obra se encuentra en un 82 % de avance físico 6 estimaciones pagadas representan un 72.17%
- Se encuentran trabajando en albañilería y acabados en los núcleos de servicios sanitarios suministrando y colocando azulejo, salidas hidráulicas y salidas sanitarias. En instalaciones eléctricas se encuentran cableando las salidas eléctricas, suministro y cancelos divisorios del área administrativa.
- Obra exterior, cisterna de concreto, trazo de plaza de acceso, andadores de interconexión, trazo de red eléctrica exterior.



Av. Ing. Víctor Bravo Ahuja # 125 esq. Calz. Tecnológico. C.P. 68030. Oaxaca, Oax..

Tel. (951) 5015016, Ext. 262 y 263, e-mail: jefatura.planeacion@itoaxaca.edu.mx

www.oaxaca.tecnm.mx





